

OGGETTO	PNRR Missione 6 Salute – Adeguamento locali di una porzione dell'edificio Poliambulatorio, sito in via Sardegna, S.M. Coghinas (SS), da destinare a Casa di Comunità n.06 - Spoke Distretto di Sassari, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020
CIG	BB7E7ED71A
CUP	J34E26000030006
IMPORTI DI PROGETTO	- base d'asta € 15.000,00 - oneri per la sicurezza € 250,00, non soggetti a ribasso - importo complessivo € 15.250,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Renato Fele
DIRETTORE DEI LAVORI	Geom. Renato Fele
ASSUNTORE DEI LAVORI	ANGLONA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Valledoria, via Colombo SNC, P. IVA e CF 02722520901
AFFIDAMENTO	Deliberazione D.G. n° 367 del 06.05.2026
CONTRATTO	In data 06.07.2026
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 14.950,00 (lavori € 14,700 + sicurezza € 250,00)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art.28 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023

Progetto originario

Il progetto originario prevedeva lavori per un importo complessivo di € 15.250,000 così ripartito:

1 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 15.000,00
2 - ONERI DELLA SICUREZZA	€ 250,00
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 15.250,00

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di procedura di affidamento diretto senza negoziazione avviata in data 29/04/2026, Fascicolo di Sistema FE038988 e Registro di Sistema PI133543-26, con contestuale richiesta CIG, è risultata aggiudicataria dell'appalto la ditta Anglona Costruzioni Srl con sede legale in via Colombo - 07039 - VALLEDORIA (SS), P. Iva e C. F. 02722520901, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta del 2,00% e, quindi per un importo netto contrattuale di 14.700,00 oltre € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 14.950,00 oltre iva nella misura di legge come appresso descritto:

1 - IMPORTO LAVORI RIBASSATI	€ 14.700,00
2 - ONERI DELLA SICUREZZA	€ 250,00
LAVORI NETTI DA CONTRATTO	€ 14.950,00

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 06/07/2026

Perizie suppletive e di variante

Durante il corso dei lavori non è stata predisposta nessuna perizia di variante.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, con apposito verbale redatto in data 07/05/2026. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Come riportato nello Verbale di Consegna Lavori, le opere dovevano concludersi entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 27/05/2026.

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante il corso dei lavori non ci sono state sospensioni degli stessi.

Concessione di proroghe

Non state concesse proroghe, per cui il termine di ultimazione restava fissato al 27/05/2026.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/05/2026 e quindi nel rispetto dei termini contrattuali.

Penali per ritardo

Per via di quanto sopra, non sono state applicate penali.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

Pagamenti in acconto

È stato emesso il SAL n. 1 in data 08/07/2026 dell'importo di € 14.950,00 (euro quattordicimilanovecentocinquanta,00), ed il relativo CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 di € 14.875,25 al netto dell'aliquota IVA

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Committenza, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Dallo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 27.08.2026, risulta quanto segue:

• importo finale netto lavori pari a	€ 14.950,00
• a dedurre Certificato di pagamento n. 1	€ 14.875,25
• resta il credito netto da liquidare	€ 74,75

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Renato Fele, in qualità di Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ANGLONA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Valledoria, via Colombo SNC, P. IVA e CF 02722520901 corrispondono qualitativamente e quantitativamente all'incarico conferito;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente annotata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'importo finale dei lavori risulta, al netto del ribasso d'asta del 2%, essere pari a € 14.700,00 oltre € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 14.950,00 oltre iva;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- sono state acquisite le necessarie Dichiarazioni di Conformità;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari con polizza n° 7308477088 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di cui all'intervento P.N.R.R. Missione 6 Salute di: *PNRR Missione 6 Salute – Adeguamento locali di una porzione dell'edificio Poliambulatorio, sito in via Sardegna, S.M. Coghinis (SS), da destinare a Casa di Comunità n.06 - Spoke Distretto di Sassari, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020*, affidati all'Impresa ANGLONA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Valledoria, via Colombo SNC, P. IVA e CF 02722520901

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito netto dell'Impresa come segue:

Importo netto del Conto Finale	€ 14.950,00
Somme erogate con i precedenti SAL	€ 14.875,25
Resta il credito netto da liquidare all'Impresa	€ 74,75



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIÙ
Salute

PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
CUCIAGLIANZA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



ASL Sassari
Azienda socio-sanitaria locale

SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il presente atto è costituito da n. 5 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Sassari li 27/08/2026

Il Direttore dei Lavori

Geom. Renato Fele

L'impresa

E.C. Impianti S.r.l.s

V° II RUP

Geom. Renato Fele

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – Email : sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it

Email: areatecnica@aslsassari.it