

ASL di Sassari Comune di Thiesi

Lavori di : *RIQUALIFICAZIONE E RIST. EDILIZIA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO EX OSPEDALE CIVILE, SITO IN VIA MADONNA DI SEUNIS THIESI (SS), DA DESTINARE A CASA DELLA COMUNITA' SPOKE DISTRETTO DO ALGHERO, IN APP. DELL'ART. 44, C.1. L.R. N. 24/2020 - FONDI PNRR "*

Impresa : *ANTONIO PIREDDA COSTRUZIONI - Via G. D'Annunzio, 23 - Thiesi (SS) – P.I.: 02790630905*

Importo: € 9.890,07 per lavori più € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di netti € 10.140,07 (diecimilacentoquaranta//07) al netto del ribasso d'asta, più IVA nella misura di legge.

Contratto: *Repertorio - PNRR-CdC-THIESI del 18.06.2026.*

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Art. 28 Allegato II.14 D.Lgs 36/2023

Premessa

Il progetto esecutivo delle opere è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 30/04/2026, è stato redatto dall'Ing. Giuseppe Brundu per lavori a basa d'asta pari a € 10.000,07 e oneri per la sicurezza pari a € 250,00, per un importo complessivo pari a € 10.250,07.

Aggiudicazione dei lavori:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 413 del 13/05/2026, sono stati affidati i lavori alla ditta Antonio Piredda Costruzioni con sede in Thiesi Via G. D'Annunzio, 23 - Thiesi (SS) - P.I.: 02790630905

Contratto:

Il contratto è stato stipulato in data 18.06.2026 per un importo pari a € 9.890,07 al netto del ribasso d'asta del 1,10 %, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 250,00 per l'importo complessivo contrattuale di € 10.140,07, oltre IVA al 10% per un totale di € 1.014,01.

Esecuzione lavori

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i medesimi sono stati svolti come di seguito riportato:

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Via Amendola n° 57 - 07100 Sassari (SS) – PEC sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it

Email areatecnica@aslsassari.it

Consegna lavori:

i lavori sono stati consegnati d'urgenza mediante verbale di consegna anticipata, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, in data 12/05/2026 e firmato senza riserve dall'impresa in pari data.

Tempo stabilito per l'ultimazione lavori:

Il capitolo 3.10 del capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 15 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna, quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 27/05/2026.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi e ripresi con n. 1 verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni 15, e precisamente:

Sospensione n. 1 dal 03/06/2026 al 17/06/2026 per giorni 14

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto della sospensione dei lavori, la scadenza del tempo utile per ultimare i lavori è stato protratto al giorno 18/06/2026.

Ultimazione lavori:

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 18/06/2026.

Certificati di acconto:

Durante il corso dei lavori, non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto. Visto l'importo non elevato dei lavori e la loro durata, è stato emesso un unico certificato di pagamento finale per l'importo complessivo di € 11.154,08.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Marco Scanu;

VISTE

le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Via Amendola n° 57 - 07100 Sassari (SS) – PEC sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it

Email areatecnica@aslsassari.it

che i lavori eseguiti dall'Impresa Antonio Piredda Costruzioni con sede in Thiesi Via G. D'Annunzio, 23 - Thiesi (SS) - P.I.: 02790630905 corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

che i medesimi sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali;

che i lavori sono stati ultimati in data 18/06/2026 e quindi in tempo utile;

che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;

che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Antonio Piredda Costruzioni sono stati regolarmente eseguiti e liquidati per l'importo netto pari ad € 10.140,07; pertanto risulta un credito per l'impresa pari a € 0,00.

Sassari li, 01/09/2026

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Visto : il responsabile del procedimento

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Via Amendola n° 57 - 07100 Sassari (SS) – PEC sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it

Email areatecnica@aslsassari.it