

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ASL n. 1 Sassari

Intervento: REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' ITTIRI E THIESI N.P. 1

Importo € 2.000.000,00

CUP: B12C19000130002

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO – TOTALE INTERVENTO ITTIRI E THIESI								
anno di riferimento	'1° anno 2019	'2° anno 2020	'3° anno 2021	'4° anno 2022	'5° anno 2023	'6° anno 2024	'7° anno 2025	'8° anno 2026
avanzamento finanziario	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.115.000,00	€ 810.000,00
avanzamento procedurale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.190.000,00	€ 810.000,00
LOTTO 1 ITTIRI Importo € 800.000,00								
anno di riferimento	'1° anno 2019	'2° anno 2020	'3° anno 2021	'4° anno 2022	'5° anno 2023	'6° anno 2024	'7° anno 2025	'8° anno 2026
avanzamento finanziario	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 20.000,00
avanzamento procedurale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 780.000,00	€ 20.000,00
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	settembre/ottobre							
Richiesta CUP	settembre/ottobre							
1. progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica						maggio		
2. progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo						luglio		
3. fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								
4. progetto esecutivo								
Validazione progetto						dicembre		
Approvazione progetto esecutivo						dicembre		

5. procedure di gara affidamento lavori – indizione pubblicazione bandi, capitolati, disciplinari di gara, etc.							gennaio	
6. procedure di gara – aggiudicazioni								
aggiudicazioni							febbraio	
7. stipulazione contratti								
stipulazione contratti							marzo	
8. esecuzione/realizzazione								
consegna dei lavori							marzo	
anticipazione							marzo	
I SAL							maggio	
II SAL							luglio	
III SAL							settembre	
IV SAL							novembre	
conclusione dei lavori							dicembre	
9. collaudi								
collaudi in corso d'opera								
collaudi finali/certificati di regolare esecuzione lavori								gennaio
avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								
10. chiusura operazioni/funzionalità								
chiusura operazioni								
funzionalità								marzo
LOTTO 2 THIESI Importo € 1.200.000,00								
anno di riferimento	'1° anno	'2° anno	'3° anno	'4° anno	'5° anno	'6° anno	'7° anno	'8° anno
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
avanzamento finanziario	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 365.000,00	€ 790.000,00
avanzamento procedurale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 410.000,00	€ 790.000,00
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	settembre/ottobre							
Richiesta CUP	settembre/ottobre							
1. progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica							febbraio	
2. progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo								
3. fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								
4. progetto esecutivo								
Validazione progetto							maggio	
Approvazione progetto esecutivo							maggio	

5. procedure di gara affidamento lavori – indizione								
pubblicazione bandi, capitolati, disciplinari di gara, etc.							giugno	
6. procedure di gara – aggiudicazioni								
proposte di aggiudicazione							luglio	
aggiudicazioni							luglio	
7. stipulazione contratti								
stipulazione contratti							luglio	
8. esecuzione/realizzazione								
consegna dei lavori							settembre	
anticipazione							ottobre	
I SAL							dicembre	
II SAL								febbraio
III SAL								aprile
IV SAL								giugno
conclusione dei lavori								giugno
9. collaudi								
collaudi in corso d'opera								
collaudi finali/certificati di regolare esecuzione lavori								agosto
avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								
10. chiusura operazioni/funzionalità								
chiusura operazioni								
funzionalità								settembre

Firma RUP (LOTTO ITTIRI)

Firma RUP (LOTTO THIESI)