



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva) DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Intervento: Ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Alghero - N.P. 2

Importo € 3.150.000,00

CUP: B12C19000050002

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026	9° anno 2027
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 158.442,09	€ 856.700,61	€ 1.800.000,00	€ 334.857,30
Avanzamento finanziario	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 136.288,00	€ 803.854,70	€ 1.800.000,00	€ 334.857,30
<b>OPERE PUBBLICHE</b>									
Nomina RUP	settembre- ottobre								
Richiesta CUP	settembre- ottobre								
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>									
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					marzo				
<b>2. Progetto definitivo</b>									
Approvazione progetto definitivo					giugno				
<b>3. Fase autorizzativa</b>									
Concessioni					settembre				
<b>4. Progetto esecutivo</b>									
Validazione progetto						gennaio			
Approvazione progetto esecutivo						gennaio			
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>									
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						Dicembre (Lotto1)	settembre (Lotto2)	aprile (Lotto3)	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>									
Proposte di aggiudicazione							febbraio (Lotto 1) ottobre (Lotto2)	maggio (Lotto3)	
Aggiudicazioni							febbraio (Lotto1) Novembre (Lotto2)	giugno (Lotto3)	
<b>7. Stipulazione contratti</b>									
Stipulazione contratti							febbraio (Lotto1) Dicembre	giugno (Lotto3)	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>									
Consegna dei lavori							marzo (Lotto1)	Gennaio (Lotto2) Luglio (Lotto3)	
Esecuzione lavori							Marzo-agosto (Lotto1)	Gennaio-giugno (Lotto2)	
Conclusione dei lavori							agosto (Lotto1)	giugno (Lotto2) Dicembre	
<b>9. Collaudi</b>									
Collaudi in corso d'opera									
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							settembre (Lotto1)	luglio (Lotto2) Dicembre	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							ottobre (Lotto1)	settembre (Lotto2)	Gennaio (Lotto3)
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>									
Chiusura operazioni							Novembre (Lotto1)	settembre (Lotto2)	febbraio (Lotto3)
Funzionalità							Dicembre (Lotto1)	ottobre (Lotto2)	Marzo (Lotto3)

Data:

Firma del RUP