

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 358 DEL 30 / 09 / 2025

PDELCS n. 424 del 25/09/2025

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE, IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA

Il Direttore del Dipartimento: Dott. Matteo Tamponi

OGGETTO: Ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Sanitario di Thiesi – Realizzazione della Casa della salute dell'Ospedale di Comunità di Thiesi. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione RIF: NP131 CUP: B63B10000450002; CIG Lavori: 94899022DF; CIG D.L. e C.S.E.: 9284916B10;

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/Istruttore	Dott. Chessa Marco	
Responsabile del Procedimento	Geom. Scanu Marco	
Il Direttore della Struttura istruttoria	Ing. Demurtas Vinicio	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE,
IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA
Dott. Matteo Tamponi**

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023 e n. 271 del 28.02.2024;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/1 del 27 aprile 2025, con la quale si è provveduto alla nomina del Ing. Paolo Tauro quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto: “Preso d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 23/1 del 27.04.2025 avente ad oggetto “Articolo 14 della Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. Nomina del Commissario Straordinario”;

VISTA la Deliberazione n. 103 del 18 giugno 2025 del Commissario Straordinario con la quale è stato conferito, ex art. 14 comma 4 L.R. n. 8/2025, alla Dott.ssa Gianfranca Nieddu l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 104 del 18 giugno 2025 del Commissario Straordinario con la quale è stato conferito, ex art. 14 comma 4 L.R. n. 8/2025, al Dott. Piero Delogu l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 105 del 18 giugno 2025 del Commissario Straordinario con la quale è stato conferito, ex art. 14 comma 4 L.R. n. 8/2025, alla Dott.ssa Maria Dolores Soddu l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed ecologica all’ Ing. Vini-
cio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 30/06/2025 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direzione del Dipartimento della Gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica, al Dott. Matteo Tamponi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 18/07/2025 avente ad oggetto: "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture afferenti al Dipartimento della Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale e al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica" rettificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 253 del 13/08/2025;

PREMESSO CHE

- con la D.G.R. n. 40/25 del 09/10/2007, avente ad oggetto "Bilancio pluriennale 2007/2009. Programma investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario regionale 2007/2009. Programma investimenti 2007. UPB S05.01.002 – capp. SC05.0033 e SC05.0034 e UPB S05.01.003 capitoli SC05.0053 e SC05.0056" l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e le relative procedure di erogazione dei finanziamenti, prevedendo, in particolare, per la riconversione in Ospedali di Comunità – Case della Salute del Presidi Ospedalieri di Ittiri e Thiesi, € 4.500.000,00 da erogare nel triennio 2007/2009;
- con la D.G.R. n. 69/22 del 10.12.2008, avente ad oggetto "Progetto di sperimentazione Casa della Salute – Ospedale di Comunità di Ittiri e Thiesi – Approvazione definitiva", la Giunta Regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità e dal Direttore Generale delle Politiche Sociali, approvava in via definitiva il suddetto Progetto;
- con provvedimento n. 376 del 04/04/2010, la Regione Autonoma della Sardegna, per gli interventi di edilizia sanitaria, ha quantificato in € 3.470.000,00 la somma da finanziare per la conversione in Ospedali di Comunità – Case della Salute del Presidi Ospedalieri di Ittiri e Thiesi, da erogarsi in cinque rate;
- dell'importo definito in € 1.561.500,00, pari al 45% del contributo, € 1.091.500,00 è andato in prescrizione in data 09.04.2018, essendo decorsi 10 anni dall'impegno regionale senza essere impegnati da questa Azienda ed € 470.000,00 sono andati in prescrizione il 18.12.2018 in quanto l'Azienda non è riuscita ad impegnarli entro tale data;
- pertanto, l'importo utilizzabile per finanziare la progettazione di fattibilità in oggetto è quello del totale residuo di cassa, pari ad € 841.263,19, la stessa suddivisa in € 331.263,19 per Ittiri e € 510.000,00 per Thiesi;
- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 922 del 26.07.2018, sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica inerenti i lavori per la realizzazione delle Case della salute di Ittiri e Thiesi. Il Quadro Economico riguardante la Casa della Salute di Thiesi risulta come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 380.000,00	
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 6.000,00	
TOTALE	€ 386.000,00	€ 386.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)	€ 38.600,00	
Spese generali + CPA	€ 62.000,00	
IVA spese generali (22%)	€ 13.640,00	
Incentivi (2%)	€ 7.720,00	
Imprevisti	€ 2.040,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 124.000,00	€ 124.000,00
TOTALE GENERALE	€ 510.000,00	€ 510.000,00

- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1054 del 02.10.2018 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività inerenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 36 comma 2,

lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della Casa della salute di Thiesi, per un importo pari ad € 59.616,00 al netto della Cassa Previdenza, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016;

- successivamente si è deciso di ridimensionare l'incarico al professionista decidendo di far svolgere l'incarico di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ad un tecnico interno alla SC Area Tecnica Sassari-Olbia, per cui sono state rideterminate le spese generali per l'incarico al professionista in € 38.949,65, al netto della Cassa Previdenza e dell'IVA, anziché in € 62.000,00 come previsto originariamente;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 8620 del 18.11.2019, a seguito di esperimento della procedura negoziata, i tre livelli di progettazione sono stati affidati al RTP composto dall'Arch. Pattitoni quale capogruppo e dall'Ing. Marotto e dall'Arch. Govoni quali mandanti, con sede in Tempio Pausania – via Campania n. 1, per l'importo di € 24.682,39, più CNPAIA al 4% pari ad € 987,29 oltre IVA al 22% pari ad € 5.647,33, per un importo complessivo pari ad € 31.317,01;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5814 del 14.10.2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto preliminare inerente i lavori in argomento;
- con Determinazione Dirigenziale ARES n. 3479 del 18.11.2022 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva, è stata affidata la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al RTP costituito dall'Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandatario e dall'Ing. Manuele Marotto e dall'Arch. Stefano Zugno Brunetti in qualità di mandanti, con sede in Tempio Pausania, via Campania n. 1, P. IVA 02145080905, per l'importo di € 36.500,61, più Cassa Previdenza al 4% pari ad € 1.460,02, più IVA al 22% pari ad € 8.351,34, per un importo complessivo di € 46.311,97;
- con la medesima Determinazione 3479/2022 si è autorizzato a contrarre, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. C-bis) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, per l'affidamento di lavori in argomento previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale, applicando il criterio di affidamento del minor prezzo, secondo quanto previsto nel comma 9-bis dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- con la Deliberazione del Direttore Generale ASL n.648 del 30/06/2023 si affidavano i lavori in oggetto alla Ditta Campesi Impianti Srl, con sede in Olbia, via Egitto, 2-z.i. settore 7, P. IVA 02197810902, per l'importo pari ad € 311.392,17, oltre oneri per la sicurezza pari a € 5.418,03, oltre IVA al 10% pari ad € 31.681,02, per un importo complessivo di € 348.491,22;
- con la stessa Deliberazione si approvava il Quadro Economico rimodulato al netto dei ribassi di aggiudicazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
OPERE EDILI	€ 162.646,82	
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 77.285,76	
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 114.158,16	
ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO	€ 26.491,23	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	€ 5.418,03	
TOTALE (ribasso 18.18%)		€ 69.189,80
TOTALE		€ 316.810,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)	€ 31.681,02	
Spese Tecniche (Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva e CSP)	€ 24.682,39	
Spese Tecniche (Direzione Lavori e CSE)	€ 36.500,61	
Contributo Cassa Previdenziale (4%)	€ 2.447,32	
IVA spese tecniche (22%)	€ 13.998,67	
Incentivi (2%)	€ 7.720,00	
Imprevisti/Economie	€ 76.159,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 193.189,80
TOTALE GENERALE		€ 510.000,00

- il D.L., nella figura dell'Ing. Manuele Marotto, ha constatato nel corso dell'esecuzione dei lavori la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di contratto attraverso talune lavorazioni necessarie al fine dell'esecuzione dell'opera;
- con Determinazione Dirigenziale ASL n. 689 del 02/12/2024 veniva approvata la Modifica Contrattuale per la Direzione Lavori e per l'esecuzione degli stessi per gli importi di seguito specificati:
 - Spese Tecniche Direzione Lavori e CSE con un incremento, al netto di ribasso d'asta del 22%, pari a € 8.056,14 al netto della Cassa Previdenza al 4% pari ad € 322,24 e dell'IVA al 22% pari ad € 1.843,24, per un importo complessivo pari ad € 10.221,63;
 - Spese Tecniche Perizia suppletiva e di variante, al netto di ribasso d'asta del 22%, pari a € 6.258,59 al netto della Cassa Previdenza al 4% pari ad € 250,34 e dell'IVA al 22% pari ad € 1.431,96, per un importo complessivo pari ad € 7.942,16;
 - il computo metrico estimativo in variante, agli atti della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini, al netto di ribasso d'asta del 18,18%, pari a € 48.302,47 al netto dell'IVA al 10% pari ad € 4.830,25, per un importo complessivo pari ad € 53.132,72;
- con la medesima Determinazione si approvava il Quadro Economico rimodulato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO							
AGGIUDICAZIONE				PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE			
A IMPORTO LAVORI				A IMPORTO LAVORI			
A1	LAVORI	€ 380.581,97		LAVORI	€ 59.035,04		
	ribasso 18,18%	€ 69.189,80	€ 311.392,17	ribasso 18,18%	€ 10.732,57	€ 48.302,47	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€ 5.418,03	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)			
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)		€ 316.810,20	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)		€ 48.302,47	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)		€ 31.681,02	I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)		€ 4.830,25	
B2	Spese Tecniche (Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva e CSP)	38949,65		Spese Tecniche (Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva e CSP)			
	ribasso 36,63%	€ 14.267,26	€ 24.682,39				
B3	Spese Tecniche (Direzione Lavori e CSE)	46795,66		Spese Tecniche (Direzione Lavori e CSE)	10328,38		
	ribasso 22%	€ 10.295,05	€ 36.500,61	ribasso 22%	€ 2.272,24	€ 8.056,14	
	ribasso 22%			Spese Tecniche (Perizia suppletiva e di variante)	8023,83		
				ribasso 22%	€ 1.765,24	€ 6.258,59	
B4	Contributo Cassa Previdenziale (4%)		€ 2.447,32	Contributo Cassa Previdenziale (4%)		€ 572,59	
B5	IVA spese tecniche (22%)		€ 13.998,67	IVA spese tecniche (22%)		€ 3.275,21	
B6	Incentivi (2%)		€ 7.720,00	Incentivi (2%)		€ 1.180,70	
B7	Imprevisti/Economie		€ 76.159,78	Imprevisti/Economie			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 193.189,80	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 24.173,47	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 510.000,00	COSTO COMPLESSIVO DELLA VARIANTE (A+B)		€ 72.475,94	
							€ 144.887,33
							€ 510.000,00

- in data 24/01/2025 veniva sottoscritta la Modifica contrattuale per i lavori ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 dalla "Ditta Campesi Impianti Srl, con sede in Olbia, via Egitto, 2-z.i. settore 7, P. IVA 02197810902" e dall'ASL n.1 di Sassari nella figura dell'Ing. Vinicio Demurtas, delegato con Delibera del Direttore Generale ASL di Sassari n°1055 del 11/07/2024, per un importo pari ad € 48.302,47 al netto dell'IVA pari al 10%;
- in data 24/03/2025 veniva sottoscritta la Modifica contrattuale per i lavori ai sensi dell'art. 106 comma 7 e comma 1 del d.lgs. 50/2016 dalla "RTP costituito dall'Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandatario e dall'Ing. Manuele Marotto e dall'Arch. Stefano Zugno Brunetti in qualità di mandanti, con sede in Tempio Pausania, via Campania n. 1, P. IVA 02145080905" e dall'ASL n.1 di Sassari nella figura dell'Ing. Vinicio Demurtas, delegato con Delibera del Direttore Generale ASL di Sassari n°1055 del 11/07/2024, per un importo pari ad € 14.314,73 al netto della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22%;

PRESO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la proroga n.1 di giorni 75 da parte del R.U.P. con nota PG/2024/0050104 che stabiliva come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori la data del 04/12/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la proroga n.2 di giorni 48 da parte del R.U.P. con nota PG/2025/0001605 che stabiliva come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori la data del 31/01/2025;
- con Determinazione Dirigenziale ASL n.4 del 07/01/2025 si sostituiva per l'intervento in argomento la Geom. Anna Cossu con il Geom. Marco Scanu;

- in data 27/01/2025 venivano sospesi i lavori in argomento con atto del D.L. in quanto sorgeva la necessità di individuare una nuova ubicazione per accogliere il gruppo di pressurizzazione antincendio rispetto al progetto iniziale;
- la stazione appaltante ha proceduto alla ricognizione dei locali disponibili all'interno del Presidio Sanitario di Thiesi, comunicando al D.L. il 21/03/2025 l'individuazione dello stesso;
- dalla data sopra citata sono iniziati i tempi necessari per il recepimento dei materiali necessari all'adeguamento del gruppo di pressurizzazione antincendio, gli stessi pervenuti nella prima decade del mese di maggio;
- in data 30/05/2025 venivano ripresi i lavori in argomento con atto del D.L. il quale ha concesso la proroga n.3 di giorni 30. La sospensione dei lavori per giorni 144 ha comportato come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori la data del 29/06/2025;
- in data 29/06/2025 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di ultimazione dei lavori;
- in data 24/09/2025 veniva sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria a quanto previsto in progetto e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 365.112,67 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%, con credito da liquidare a favore dell'Impresa esecutrice pari ad € 16.792,67 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RILEVATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'intervento di realizzazione della Casa della salute per il Presidio di Thiesi;

LIQUIDARE alla "Ditta Campesi Impianti Srl, con sede in Olbia, via Egitto, 2-z.i. settore 7, P. IVA 02197810902", il credito residuo per un importo pari € 16.792,67 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 1.679,27, per un importo complessivo pari ad € 18.471,94;

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE, IMPIANTISTICA
ED ECOLOGICA
Dott. Matteo Tamponi**

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Piero Delogu		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Gianfranca Nieddu FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Certificato di Regolare Esecuzione;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegati al C.R.E.;

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 30 / 09 / 2025 al 15 / 10 / 2025

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott./Dott.ssa _____