

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Ristrutturazione e messa in sicurezza della Sala Operatoria "ex sala parto" situata al 2° piano del padiglione B, all'interno della SC Chirurgia e Ginecologia dell'Ospedale A. Segni di Ozieri

CUP: J42C25000250002

Importo: 1.160.944,43 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027
Avanzamento finanziario		€ 800.000,00	€ 360.944,43
Avanzamento procedurale		€ 800.000,00	€ 360.944,43
Nomina RUP	Gennaio		
Assegnazione CUP ai progetti	Gennaio		
SERVIZI DI INGEGNERIA			
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Febbraio		
Conferimento incarichi professionali	Febbraio		
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Aprile		
Progettazione definitiva e Approvazione	Maggio		
Progettazione esecutiva e Approvazione	Giugno		
GARA LAVORI	Luglio		
Stipula contratto per la realizzazione	Agosto		
LAVORI			
Consegna lavori	Settembre		
I SAL		Gennaio	
II SAL		Marzo	
III SAL		Maggio	
IV SAL		Ottobre	
Ultimazione lavori			Gennaio
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			Gennaio
Chiusura operazione e funzionalità			

Data: 25.11.2025

Firma del RUP