



Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL SASSARI (Azienda Socio sanitaria n. 1)

Intervento: ADEGUAMENTO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO CAPANNONE PRESSO EX OSPEDALE SAN CAMILLO PER LA REALIZZAZIONE ARCHIVIO AZIENDALE

CUP: J42C25000270002

Importo: 312.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ -	€ -	€ 312.000,00
Avanzamento procedurale			€ 312.000,00
Nomina RUP	Novembre		
Assegnazione CUP ai progetti	Novembre		
SERVIZI DI INGEGNERIA			
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)			Gennaio
Conferimento incarichi professionali			Gennaio
Progetto di fattibilità tecnico-economica			Febbraio
Progettazione definitiva e Approvazione			Marzo
Progettazione esecutiva e Approvazione			Marzo
GARA LAVORI			Aprile
Stipula contratto per la realizzazione			Aprile
LAVORI			
Consegna lavori			Maggio
I SAL			Agosto
II SAL			Ottobre
Ultimazione lavori			Novembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			Dicembre
Chiusura operazione e funzionalità			Dicembre

Data: 25/11/2025

Firma del RUP