



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 639 DEL 17 / 12 / 2025

PDELCS n. 686 del 03/12/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE,
IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA**

Il Direttore del Dipartimento: Dott. Matteo Tamponi

OGGETTO: DGR n. 56/7 del 29/10/2025: Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR), per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027. Installazione di n° 2 Gruppi Elettrogeni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero. Approvazione perizia di assestamento, atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e contestuale modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023. RIF: BE134. CIG: B11AB8C495. CUP: J92C25000180002.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della Struttura competente per l'istruttoria	Ing. Vincenzo Demurtas	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI [X] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE,
IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA**
Dott. Matteo Tamponi

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023 e n. 271 del 28.02.2024;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/1 del 27 aprile 2025, con la quale si è provveduto alla nomina dell’Ing. Paolo Tauro quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto: “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 23/1 del 27.04.2025 avente ad oggetto “Articolo 14 della Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. Nomina del Commissario Straordinario”;

VISTA la Deliberazione n. 103 del 18 giugno 2025 del Commissario Straordinario con la quale è stato conferito, ex art. 14 comma 4 L.R. n. 8/2025, alla Dott.ssa Gianfranca Nieddu l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda SocioSanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 104 del 18 giugno 2025 del Commissario Straordinario con la quale è stato conferito, ex art. 14 comma 4 L.R. n. 8/2025, al Dott. Piero Delogu l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda SocioSanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 105 del 18 giugno 2025 del Commissario Straordinario con la quale è stato conferito, ex art. 14 comma 4 L.R. n. 8/2025, alla Dott.ssa Maria Dolores Soddu l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda SocioSanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direzione della Struttura SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini, afferente al Dipartimento Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica, all’Ing. Vinicio Demurtas;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 30/06/2025 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica al Dott. Matteo Tamponi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 18/07/2025 avente ad oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture afferenti al Dipartimento della Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale e al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica” rettificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 253 del 13/08/2025;

VISTA la Deliberazione n. 462 del 27 ottobre 2025 del Commissario Straordinario di presa d'atto della Delibera della Giunta Regione Autonoma della Sardegna n. 55/1 del 24/10/2025 con la quale l'Ing. Paolo Tauro è prorogato quale Commissario Straordinario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per il tempo strettamente necessario all'individuazione, nomina e insediamento dei nuovi Direttori Generali e, comunque, non oltre il periodo massimo di ulteriori sei mesi dalla data di proroga;

VISTA la Deliberazione n. 463 del 27 ottobre 2025 del Commissario Straordinario avente a oggetto "Commissariamento dell'Azienda socio-sanitaria Locale n.1 di Sassari. Proroga degli incarichi di Direttore Sanitario, di Direttore Amministrativo e Direttore dei Servizi Socio Sanitari, di Direzione dei Dipartimenti Aziendali Asl n.1 Sassari fino alla scadenza del mandato commissoriale e conferma deleghe di funzioni, definizioni e attribuzione di attività, atti e provvedimenti conferite ai Dipartimenti Aziendali durante la gestione Commissariale" che si richiama integralmente;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 6832 del 30/11/2021 è stato affidato il servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi e redazione del progetto esecutivo per l'installazione di n. 2 nuovi gruppi elettrogeni a servizio del P.O. Civile di Alghero alla GT Ingegneria Srl avente sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada n. 14 - P.IVA 02737610903 per un importo complessivo pari ad € 10.822,02;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 135 del 31.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento installazione di n. 2 nuovi gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero ed opere connesse ed è stato nominato RUP dell'intervento in argomento il Geom. Luciano Sechi;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 610 del 29.04.2024 sono stati affidati alla società GT Ingegneria srl i servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), consulenza e supporto per il rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) inerenti l'intervento in oggetto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 12.03.2024 è stata autorizzata ed indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e dell'Allegato II.1 art. 1 comma 2 del D.lgs. 36/2023, da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori di installazione di n. 2 nuovi gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero ed opere connesse;

PRESO ATTO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 02/07/2025 sono stati affidati all'operatore economico ENGIE SERVIZI S.p.A., CF. 07149930583 e P. IVA 01698911003, con sede in Roma, in Viale G. Ribotta n. 31, i lavori in oggetto per un importo contrattuale determinato in euro 206.477,62, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 4.999,46, così per complessivi euro 211.477,08, oltre IVA al 22%, per un importo totale di Euro 258.002,04 così che a seguito di tale affidamento il quadro economico risulta così rimodulato:

		POST AFFIDAMENTO LAVORI	
		Importi	Parziali
A	Importo lavori e oneri per la sicurezza		
A.1	Importo lavori e oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta (17,40 %)	€ 206.477,62	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.999,46	
	Totale importo lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2)		€ 211.477,08
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	€ 0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 0,00	
B.3	Oneri per allacci PP servizi e risoluzione interferenze	€ 0,00	
B.4	Imprevisti	€ 3.752,79	
	Totale (<10% di A art. 42, c.3 DPR 207/2010)		€ 3.752,79
	Onorari professionali		
B.5	Progettazione esecutiva e CSP, CSE, ispettore di cantiere	€ 8.529,33	
B.6	D.L. <u>CSE</u> Parcella aggiornata con importo lavori di prog. ese al netto del ribasso del 6%	€ 23.482,88	
	Sommano spese tecniche		€ 32.012,21
B.7	Accantonamento di cui all'art. 205 del DLgs 50/2016 (Accordi bonari 3%)	€ 7.649,17	
B.8	Collaudo tecnico amministrativo (comprensivo di cassa e IVA)	€ 3.000,00	
B.9	Incentivi di cui all'art. 113 c. 3 del DLgs 50/2016 (2%)	€ 5.099,45	
B.10	Attività di consulenza e supporto rilascio C.P.I.	€ 9.000,00	
B.13	Spese di pubblicità (comprensivo di IVA)	€ 500,00	
B.14	Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. Gov. Oneri SCIA CPI (648,00) ecc.	€ 1.200,00	
			€ 26.448,62
B.15	I.V.A. e altre imposte		
B.15.1	prestazioni), valutato su B.5, B6, B10	€ 1.640,49	
B.15.2	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 46.524,96	
B.15.3	I.V.A. sui lavori in economia di cui al punto B.1(10%)	€ 0,00	
B.15.5	I.V.A. su onorari professionali (22%), valutato su B.5, B6, B10, B15.1	€ 9.383,59	
			€ 57.549,04
B.16	Economie derivanti dal ribasso d'asta		
	TOTALE		€ 331.239,74
			€ 53.064,25
	TOTALE		€ 384.303,99

- in data 20/08/2024 è stato stipulato tra le parti il contratto relativo ai lavori in oggetto;
- in data 11/09/2024 sono stati consegnati i lavori come da relativo verbale;
- in data 28/10/2025 il Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Tomiselli, redigeva una perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 nella quale si accertavano maggiori lavori per variazioni in corso d'opera per complessivi € 12.443,91 oltre l'iva;
- in data 28/10/2025 il Progettista e Direttore dei Lavori redigeva lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi;

VISTA, pertanto, la relazione riguardante la perizia di assestamento finale, allegata al presente atto, predisposta dal Progettista dalla quale emerge che le opere in oggetto risultano complessivamente maggiori rispetto al contratto originario per € 12.443,91 al netto del ribasso di gara pari al 17,4% e compresi gli oneri per la sicurezza con un incremento del 5,88% rispetto all'importo contrattuale originario così come sintetizzato nel seguente quadro economico:

		PROGETTO (ante appalto)		VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE	
		Importi	Parziali	Importi	Parziali
A	Importo lavori e oneri per la sicurezza				
A.1	Importo lavori e oneri per la sicurezza	€ 249 972,91		€ 265 038,17	
A.1bis	Importo al netto del ribasso d'asta (17,40 %)	€ 206 477,62		€ 218 921,53	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 4 999,46		€ 4 999,46
	Totale importo lavori e oneri per la sicurezza (A.1+A.2)		€ 254 972,37		€ 223 920,99
B	Somma a disposizione della stazione appaltante				
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto		€ 0,00		€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche		€ 0,00		€ 0,00
B.3	Oneri per allacci PP servizi e risoluzione interferenze		€ 0,00		€ 0,00
B.4	Imprevisti		€ 3 752,79		€ 3 752,79
	Totale (<10% di A art. 42, c.3 DPR 207/2010)		€ 3 752,79		€ 3 752,79
	Onorari professionali				
B.5	Progettazione esecutiva e CSP, CSE, ispettore di cantiere		€ 8 529,33		€ 8 529,33
B.6	D.L. <u>CSE</u> Parcella aggiornata con importo lavori di prog. ese al netto del ribasso del 6%		€ 23 482,88		€ 27 005,31
	Sommano spese tecniche		€ 32 012,21		€ 35 534,64
B.7	Accantonamento di cui all'art. 205 del DLgs 50/2016 (Accordi bonari 3%)		€ 7 649,17		€ 6 717,63
B.8	Collaudo tecnico amministrativo (comprensivo di cassa e IVA)		€ 3 000,00		€ 3 000,00
B.9	Incentivi di cui all'art. 113 c. 3 del DLgs 50/2016 (2%)		€ 5 099,45		€ 5 300,76
B.10	Attività di consulenza e supporto rilascio C.P.I.		€ 9 000,00		€ 11 256,00
B.13	Spese di pubblicità (comprensivo di IVA)		€ 500,00		€ 500,00
B.14	Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. Gov. Oneri SCIA CPI (648,00) ecc.		€ 1 200,00		€ 1 200,00
			€ 26 448,62		€ 27 974,39
B.15	I.V.A. e altre imposte				
	Contributi previdenziali sugli onorari professionali (INPS su prog. def. e Cassa su altre prestazioni), valutato su B.5, B6, B10		€ 1 640,49		€ 1 871,63
B.15.2	I.V.A. sui lavori (22%)		€ 56 093,92		€ 49 262,62
B.15.3	I.V.A. sui lavori in economia di cui al punto B.1(10%)		€ 0,00		€ 0,00
B.15.5	I.V.A. su onorari professionali (22%), valutato su B.5, B6, B10, B15.1		€ 9 383,59		€ 10 705,70
			€ 67 118,00		€ 61 839,94
B.16	Economie derivanti dal ribasso d'asta		TOTALE € 384 303,99	TOTALE(1) € 353 022,76	€ 31 281,24
				TOTALE € 384 303,99	

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO

- di modificare il contratto stipulato in data 20/08/2024 relativo ai lavori in argomento;
- che i prezzi di cui al Computo allegato sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

VISTO, inoltre, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale i Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria a quanto previsto in progetto e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 223.920,99 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%, con credito da liquidare a favore dell'Impresa esecutrice pari ad € 48.399,67 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°1367 del 08/11/2024 aggiornato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 205 del 31/07/2025;

PRESO ATTO CHE:

- con la DGR n. 56/7 del 29/10/2025, avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR), per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027", è stata assegnata la somma di € 371.034,51 a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l'intervento in argomento;
- la somma complessiva necessaria per lo svolgimento dei lavori in argomento, impegnata con Deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 02/07/2024 a valere sui Fondi della sicurezza D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, sarà reintegrata con i suddetti fondi;

DATO ATTO CHE il CUP dell'intervento è J92C25000180002 mentre il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11AB8C495;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RILEVATO che dal presente provvedimento derivano oneri a carico dell'Azienda;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI APPROVARE la perizia di assestamento allegata al presente provvedimento;

DI MODIFICARE, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, il contratto stipulato in data 20/08/2024 con l'operatore economico ENGIE SERVIZI S.p.A., CF. 07149930583 e P. IVA 01698911003, con sede in Roma, in Viale G. Ribotta n. 31, per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato complessivamente in euro 223.920,99 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.999,46 oltre l'Iva 22% così per complessivi euro 273.183,60 con un incremento pari a euro 15.181,57 inclusa l'iva;

DI STABILIRE CHE:

- l'impegno di spesa è assunto mediante la creazione della Sub- autorizzazione n°45 a valere sul bilancio 2025 sui fondi assegnati con DGR n. 56/7 del 29/10/2025 (Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR), per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027), con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
PIN-J92C25000180002	ASL1-TEC	3	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 15.181,57

- l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di installazione di n° 2 Gruppi Elettrogeni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero;

LIQUIDARE all'Impresa ENGIE SERVIZI S.p.A., CF. 07149930583 e P. IVA 01698911003, con sede in Roma, in Viale G. Ribotta n. 31, il credito residuo per un importo pari € 48.399,67 comprensivi di oneri per la sicurezza e oltre l'IVA al 22%;

DI STABILIRE che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023, indicati nel quadro economico della Perizia di assestamento riportato nelle premesse del presente provvedimento, sono pari a € 5.300,76 e verranno liquidati con successivo atto;

DI DARE ATTO CHE:

- la somma impegnata con Deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 02/07/2024 a valere sui Fondi della sicurezza D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, sarà reintegrata con i fondi del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027 - DGR n. 56/7 del 29/10/2025;
- il CUP dell'intervento è J92C25000180002 mentre il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11AB8C495;

DI DARE ATTO CHE:

- copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;
- copia del presente atto dovrà essere trasmesso alla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e del Patrimonio per l'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE DIGITALE, EDILE,
IMPIANTISTICA ED ECOLOGICA**

Dott. Matteo Tamponi
(firma digitale)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI	
DIRETTORE SANITARIO ASL N° 1 SASSARI	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N° 1 SASSARI
DOTT. PIERO DELOGU	DOTT.SSA MARIA DOLORES SODDU
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO <input type="checkbox"/>	CONTRARIO <input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI ASL N° 1 SASSARI DOTT.SSA GIANFRANCA NIEDDU
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Perizia di assestamento

Certificato di regolare esecuzione

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 17 / 12 / 2025 al 01 / 01 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____