

"Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Soggetto attuatore: ASL n. 1 Sassari

Importo finanziato

€ 800.000,00

Intervento: NP 5 Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi nella palazzina "I" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari

CUP: B84E22000290001

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027	5° anno 2028	6° anno 2029
Avanzamento finanziario	€ 0,00	€ -	€ 184.000,00	€ 176.000,00	€ 240.000,00	€ 200.000,00
Avanzamento procedurale	€ 0,00	€ -	€ 184.000,00	€ 176.000,00	€ 240.000,00	€ 200.000,00
<b>OPERE PUBBLICHE</b>						
Nomina RUP						
Richiesta CUP	Febb-22					
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			gennaio			
<b>2. Fase autorizzativa</b>						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			gennaio			
<b>3. Progetto esecutivo</b>						
Approvazione progetto esecutivo			febbraio			
<b>4. Procedure di gara - Indizione</b>						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio			
<b>5. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>						
Proposte di aggiudicazione						
Aggiudicazioni			giugno			
<b>6. Stipulazione contratti</b>						
Stipulazione contratti			luglio			
<b>7. Esecuzione/Realizzazione</b>						
Consegna dei lavori			ottobre			
<b>ANTICIPAZIONE</b>			novembre			
I SAL				marzo		
II SAL				luglio		
III SAL				settembre		
IV SAL				dicembre		
Conclusione dei lavori					gennaio	
<b>8. Collaudi</b>						
Collaudi in corso d'opera				luglio		
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					febbraio	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					marzo	
<b>9. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>						
Chiusura operazioni						giugno
Funzionalità						giugno

Data: 21/11/2025

Firma digitale del RUP