

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 788 DEL 05 / 08 / 2026

PDEL n. 953 del 04/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute – Casa della Comunità di Ozieri CUP: J58I22000060006; Casa della Comunità di Bono CUP: J18I22000180006; Casa della Comunità di Bonorva CUP: J28I22000180006; Casa della Comunità di Porto Torres CUP: J28I22000170006; Adeguamento antisismico Ozieri CUP: J55F22000840006; Ospedale della Comunità di Ozieri CUP: J58I22000070006; Ospedale della Comunità dell'Ex Conti CUP: J89J22002710006; Ospedale della Comunità di S. Camillo CUP: J88I22000460006; – Prosecuzione dei contratti in appalto integrato e ricognizione della copertura finanziaria regionale

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott. Marco Chessa	
Il Direttore della Struttura proponente	Ing. Vinicio Demurtas	

La presente Deliberazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024 e n.188 del 04.03.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell'Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto “Preso d'atto dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 21/01/2026, con la quale il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è stato reintegrato nelle funzioni di Direttore Sanitario, come originariamente conferite con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 04/03/2025, fino al 08/03/2027;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 20/03/2026, con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 20/03/2026, con la quale viene nominata la Dott.ssa Annarosa Negri quale Direttrice dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 05/02/2026 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica, al Dott. Matteo Tamponi;

PREMESSO CHE

- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari rientrano nella programmazione sanitaria regionalizzata di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 ("Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022") veniva approvato l'elenco dei progetti finanziati con le risorse europee PNRR e PNC, tra cui si collocano le opere in capo all'ASL n.1 di Sassari;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 930 del 25/09/2023 si è formalizzata l'adesione all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvata l'O.d.A. relativa ai servizi del sub-lotto 4 (Appalto Integrato) per gli interventi in argomento;
- per gli interventi in oggetto, sono stati sottoscritti i relativi contratti d'appalto indicati nella tabella riepilogativa sottostante:

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Data stipula contrattuale	Scadenza contrattuale	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
CDC Ozieri	J58I22000060006	A00BAEAFE0	21/12/2023	31/03/2026	2.197.031,72 €	GEMMO S.P.A.	03214610242
CDC Bono	J18I22000180006	A00CF5160B	14/12/2023	31/03/2026	1.545.916,91 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
CDC Bonorva	J28I22000180006	A00E102F7B	19/12/2023	31/03/2026	3.410.397,43 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211
CDC Porto Torres	J28I22000170006	A00918703C	14/12/2023	31/03/2026	2.103.532,75 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
ODC San Camillo	J88I22000460006	A008F5ACF5	14/12/2023	31/03/2026	1.846.543,82 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
ODC Ozieri	J58I22000070006	A00D0C69D9	14/12/2023	31/03/2026	2.268.647,28 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
ODC Conti	J89I22002710006	A009470F66	19/12/2023	31/03/2026	2.849.153,75 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211
Sism. Ozieri	J55F22000840006	B26E8F6D28	30/08/2024	30/06/2026	1.407.445,90 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200

- con Determinazione Dirigenziale ASL n. 145 del 07/02/2025 è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l'intervento dell'Ospedale della Comunità ex Conti:

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
ODC Conti	J89I22002710006	A009470F66	74.030,85 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211

- con la Legge n. 50 del 20/04/2026 è stato disposto lo spostamento ex lege della scadenza dei lavori al 30 giugno 2026 per le misure PNRR aventi precedenti termini al 31 marzo 2026 (Case della Comunità e Ospedali della Comunità), in coerenza con le disposizioni del Decreto PNRR 2026;
- con note protocollate, la Stazione Appaltante ha tempestivamente comunicato agli Operatori Economici interessati il suddetto slittamento del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del 30/06/2026;
- alla data di scadenza del 30/06/2026 gli interventi oggetto del presente provvedimento non hanno raggiunto l'ultimazione dei lavori, ponendo l'esigenza di riallineare le tempistiche operative per la prosecuzione delle attività nei cantieri;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale che hanno permesso il raggiungimento del target con l'asseverazione e l'attivazione dei servizi sanitari per gli interventi indicati nella tabella riepilogativa sottostante:

Oggetto	C.U.P.	Data asseverazione e attivazione
CDC Ozieri	J58I22000060006	18/05/2026
CDC Bono	J18I22000180006	25/05/2026
CDC Bonorva	J28I22000180006	26/05/2026
CDC Porto Torres	J28I22000170006	21/05/2026
ODC San Camillo	J88I22000460006	26/05/2026
ODC Ozieri	J58I22000070006	22/05/2026

VISTA la richiamata nota della Direzione Generale Regionale (prot. RAS AOO 12-01-00 - Uscita n. 22100 del 17/07/2026), con la quale si dà conto degli esiti della rilevazione per il raggiungimento del target T2 2026

PRESO ATTO, in particolare, che per gli interventi che non hanno ultimato i lavori entro il termine previsto (quali l'OdC ex Conti di Sassari e l'adeguamento sismico di Ozieri), per i quali non è stato possibile procedere all'asseverazione e attivazione del servizio, qualora si proceda alla rimodulazione con de-finanziamento della quota PNRR, la medesima Direzione Generale ne autorizzerà il finanziamento con fondi del bilancio;

DATO ATTO CHE con la su-citata nota (prot. RAS AOO 12-01-00 - Uscita n. 22100 del 17/07/2026) la Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna ha condiviso la comunicazione del Ministro della Salute in merito alla prosecuzione delle iniziative in corso, evidenziando che il differimento dell'efficacia del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) al 31.12.2029 garantisce la possibilità di assolvere alle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione dei flussi finanziari dei progetti P.N.R.R., nei limiti fissati dalla normativa vigente;

VISTA la conseguente nota di riscontro aziendale prot. PG/2026/0036199 del 28/07/2026, con la quale *“L'Azienda conferma infine l'impegno a garantire il completamento delle opere residue, il conseguimento degli adempimenti connessi alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi e il costante aggiornamento della piattaforma ReGiS, al fine di assicurare la piena tracciabilità amministrativa”*;

VISTO il parere legale *pro veritate* rilasciato dallo “Studio Legale Stefano Porcu e Mauro Barberio Avvocati P.I. 02893980926” in riscontro alla richiesta istruttoria del Direttore Ing. V. Demurtas, acquisito agli atti dell'Azienda, con il quale i legali hanno statuito ed evidenziato che:

1. Nello specifico settore degli appalti di opere pubbliche, il superamento dei termini di esecuzione non determina in alcun modo la perdita di efficacia, la nullità o la caducazione del vincolo contrattuale, il quale rimane pienamente valido, efficace e produttivo di effetti tra le parti;
2. Gli operatori economici stanno pertanto proseguendo le attività in forza di un valido e persistente vincolo contrattuale, escludendo in radice la sussistenza di un "vuoto giuridico" o l'esigenza di attivare sanatorie ex post o rinnovi contrattuali con valenza retroattiva;
3. L'unico rischio effettivo connesso allo sforamento del termine PNRR del 30/06/2026 era di natura prettamente contabile (mancanza di copertura finanziaria), criticità da ritenersi del tutto superata stante la formale convergenza tra Regione e Azienda in merito al subentro dei fondi di bilancio regionali nel caso di de-finanziamento della quota europea;
4. Resta intatta la facoltà dell'Amministrazione di individuare e sanzionare comportamenti dilatori, negligenti o imperiti da parte dell'appaltatore sulla base del normale operare degli istituti ordinari previsti in ambito di esecuzione di opere pubbliche;

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi programmati risultano dislocati presso presidi e strutture sanitarie in parziale esercizio, stante l'assoluta impossibilità di sospendere o interrompere un pubblico servizio essenziale per la collettività; tale circostanza ha condizionato lo svolgimento delle lavorazioni, imponendo la redazione di verbali di consegna parziali e l'esecuzione delle opere per fasi differite in costanza di attività assistenziale;
- al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione del provvedimento sancito dall'art. 3 della Legge 241/1990, l'istruttoria tecnica ha provveduto a catalogare i cantieri residui in gruppi omogenei basati sullo stato di fatto e sulle specifiche cause estrinseche e di forza maggiore rilevate nei singoli cantieri;

- Interventi condizionati da attività sanitaria concomitante, che raggruppa tutti gli interventi per i quali, a causa della compresenza e della necessaria prosecuzione dell'attività sanitaria, non è stato possibile procedere alla consegna completa e tempestiva delle aree di cantiere alla ditta esecutrice:

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Data stipula contrattuale	Scadenza contrattuale	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
CDC Bono	J18122000180006	A00CF5160B	14/12/2023	30/06/2026	1.545.916,91 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
CDC Bonorva	J28122000180006	A00E102F7B	19/12/2023	30/06/2026	3.410.397,43 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211
CDC Porto Torres	J28122000170006	A0091B703C	14/12/2023	30/06/2026	2.103.532,75 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
ODC Ozieri	J58122000070006	A00D0C69D9	14/12/2023	30/06/2026	2.268.647,28 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
Sism. Ozieri	J55F22000840006	B26E8F6D28	30/08/2024	30/06/2026	1.407.445,90 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200

- relativamente all'intervento specifico presso l'O.d.C. ex Conti di Sassari, cantiere nel quale si è resa inaspettatamente necessaria l'attivazione delle procedure per la bonifica da amianto, le cui lavorazioni hanno subito la successiva concomitanza degli eventi meteorologici eccezionali legati alla tempesta Harry, determinando l'oggettiva impossibilità di procedere alle opere di copertura a causa dei predetti ritardi accumulati. Resta valido il contratto in essere, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di individuare e sanzionare eventuali comportamenti dilatori, negligenti o imperiti sulla base del normale operare degli istituti ordinari in ambito di opere pubbliche

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Data stipula contrattuale	Scadenza contrattuale	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
ODC Conti	J89122002710006	A009470F66	19/12/2023	30/06/2026	2.923.184,60 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211

- relativamente all'intervento C.d.C. Ozieri, cantiere condizionato da una complessa evoluzione tecnico-programmatrice, per il quale si dà atto che:
 - in data 15/10/2025, all'atto del verbale di consegna parziale dei lavori, la ditta esecutrice apponeva specifica riserva legata alla necessaria e preventiva conclusione delle opere di consolidamento sismico dell'edificio;
 - con nota prot. PG/2026/00119864 del 27/01/2026, la ASL n. 1 di Sassari ha proposto alla R.A.S. la rinuncia alla sopraelevazione del Padiglione C, optando per la riqualificazione dei locali preesistenti e la contestuale trasformazione dell'intervento da "Spoke" a "Hub";
 - la R.A.S., con Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/34 del 29/04/2026, ha approvato preliminarmente la suddetta proposta di variazione;
 - con successiva D.G.R. n. 23/37 del 13/05/2026, la Giunta Regionale ha aggiornato la rimodulazione della programmazione degli interventi PNRR, formalizzando la classificazione dell'intervento in tipologia "Hub";
 - con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 1 di Sassari n. 450 del 18/05/2026, sono stati attivati i conseguenti servizi per la Casa della Comunità di Ozieri Hub;
 - con Deliberazione del Direttore Generale n. 652 del 30/06/2026, è stata infine approvata la variante ai lavori con il relativo e nuovo cronoprogramma esecutivo sottoscritto dalle parti, il quale fissa il termine ultimo di conclusione dei lavori al 25/02/2027;

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Data stipula contrattuale	Scadenza contrattuale	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
CDC Ozieri	J58122000060006	A00BAEAFED	21/12/2023	30/06/2026	2.197.031,72 €	GEMMO S.P.A.	03214610242

- relativamente all'intervento specifico presso l'O.d.C. San Camillo, cantiere condizionato da un verbale di avvio dei lavori definitivo, resta valido il contratto in essere, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di individuare e sanzionare eventuali comportamenti dilatori, negligenti o imperiti sulla base del normale operare degli istituti ordinari in ambito di opere pubbliche;

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Data stipula contrattuale	Scadenza contrattuale	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
ODC San Camillo	J88I22000460006	A008F5ACF5	14/12/2023	30/06/2026	1.846.543,82 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200

- ai sensi del "Principio del risultato" sancito dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, è dovere primario dell'Azienda assicurare il completamento delle infrastrutture sanitarie, posto che la risoluzione dei contratti e l'indizione di nuove gare comporterebbero un incremento esponenziale dei costi e tempi incompatibili con le necessità assistenziali dei territori;

VISTO:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi principi generali ordinamentale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- il parere dello "Studio Legale Stefano Porcu e Mauro Barberio Avvocati P.I. 02893980926" pervenuto in data 31/07/2026;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RILEVATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI DARE ATTO, in stretta conformità con le risultanze del parere legale *pro-veritate* dello "Studio Legale Stefano Porcu e Mauro Barberio Avvocati P.I. 02893980926", della piena e persistente validità ed efficacia dei contratti d'appalto in essere relativi agli interventi PNRR identificati in premessa, atteso che nei contratti di opere pubbliche il mero superamento del termine di esecuzione non inficia la stabilità del vincolo giuridico;

DI PRENDERE ATTO del differimento dell'efficacia del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) al 31 dicembre 2029, delle formali garanzie di copertura finanziaria disposte dalla Regione Autonoma della Sardegna (nota prot. RAS AOO 12-01-00 n. 22100 del 17/07/2026) e della conseguente nota di riscontro aziendale (prot. PG/2026/0036199 del 28/07/2026) volte ad assicurare il flusso dei pagamenti mediante fondi del bilancio regionale anche nell'ipotesi di de-finanziamento della quota PNRR, nonché del formale impegno dell'ASL n. 1 di Sassari a garantire il completamento delle opere residue, il rispetto degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione e il costante aggiornamento della piattaforma ReGiS a tutela della piena tracciabilità amministrativa;

DI AUTORIZZARE LA PROSECUZIONE dei contratti in essere, per le motivazioni espresse in premessa, da attuarsi sulla base dei cronoprogrammi esecutivi aggiornati presentati dalle Imprese appaltatrici preventivamente esaminati e validati dalla Direzione dei Lavori e dai rispettivi R.U.P. nel rispetto della suddivisione in gruppi omogenei motivata in narrativa ed esposta nella seguente tabella:

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Data stipula contrattuale	Nuova scadenza contrattuale	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
CDC Ozieri	J58I22000060006	A00BAEAFE0	21/12/2023	25/02/2027	2.197.031,72 €	GEMMO S.P.A.	03214610242
CDC Bono	J18I22000180006	A00CF5160B	14/12/2023	31/12/2026	1.545.916,91 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
CDC Bonorva	J28I22000180006	A00E102F7B	19/12/2023	31/12/2026	3.410.397,43 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211
CDC Porto Torres	J28I22000170006	A0091B703C	14/12/2023	31/12/2026	2.103.532,75 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
ODC Ozieri	J58I22000070006	A00D0C69D9	14/12/2023	31/12/2026	2.268.647,28 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200
Sism. Ozieri	J55F22000840006	B26E8F6D28	30/08/2024	31/12/2027	1.407.445,90 €	CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	03539261200

DI AUTORIZZARE LA PROSECUZIONE dei contratti in essere per le motivazioni espresse in premessa, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di individuare e sanzionare eventuali comportamenti dilatori, negligenti o imperiti sulla base del normale operare degli istituti ordinari in ambito di opere pubbliche, nel rispetto della suddivisione in gruppi omogenei motivata in narrativa ed esposta nella seguente tabella:

Oggetto	C.U.P.	C.I.G.	Importo Complessivo Appalto Integrato	Operatore Economico	P. IVA
ODC San Camillo	J88I22000460006	A008F5ACF5	1.846.543,82 €	CONSORZIO INNOVA S	03539261200
ODC Conti	J89J22002710006	A009470F66	2.923.184,60 €	OPERAZIONE S.R.L.	06343891211

DI DARE ATTO che il presente riallineamento temporale non costituisce novazione o rinnovo contrattuale e lascia fermi i prezzi, i patti e le condizioni originarie stabilite nei rispettivi contratti (fatte salve le varianti approvate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016), e che lo stesso non pregiudica in alcun modo l'esercizio delle potestà sanzionatorie dell'Azienda, rimanendo impregiudicata la facoltà dei R.U.P. di applicare le penali contrattuali per i ritardi che, in sede di rendicontazione finale, dovessero risultare imputabili a esclusiva colpa o negligenza degli esecutori

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO ASL N° 1 SASSARI		DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N° 1 SASSARI	
DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DOTT.SSA MARIA DOLORES SODDU	
FAVOREVOLE ☒		FAVOREVOLE ☐	
CONTRARIO ☐		CONTRARIO ☐	
NON NECESSARIO ☐		NON NECESSARIO ☐	

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI ASL N° 1 SASSARI DOTT.SSA ANNAROSA NEGRI	
FAVOREVOLE ☒ CONTRARIO ☐ NON NECESSARIO ☐	

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Parere Legale “Studio Legale Stefano Porcu e Mauro Barberio Avvocati P.I. 02893980926”;

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 05 / 08 / 2026 al 20 / 08 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____