

Al Responsabile delle Professioni Sanitarie

Oggetto: Porzione di immobile adibita a Punto Prelievi Esterno, ubicato nel Comune di Porto Torres (SS) in località Andriolu.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Alla data del 15 ottobre 2025, si è tenuta una visita presso la porzione di immobile in oggetto.

Erano presenti i Sigg. Geom. Stefano Scarpa e Geom. Giovanni Mario Tamponi, in qualità di Assistenti Tecnici della Struttura Complessa Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini.

Con la scorta degli elaborati grafici in dotazione alla S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini e delle Schede pubblicate dalla Regione Sardegna, nelle quali sono riportati i requisiti specifici autorizzativi ai sensi del D.P.C.M. 10/02/1984 e della D.G.R. n. 45/38 del 02/08/2016, i sottoscritti Geom. Stefano Scarpa e Geom. Giovanni Mario Tamponi, referenti per la suddetta Struttura, hanno effettuato un sopralluogo finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

Dal sopralluogo eseguito è emerso che:

1. Il Punto Prelievi Esterno (P.P.E.) è collocato all'interno del Poliambulatorio di Andriolu sito in Porto Torres, in una zona facilmente accessibile e dotata di idonea segnaletica. La struttura risulta conforme alla normativa vigente sotto il profilo strutturale, igienico-sanitario e della sicurezza, garantendo così un agevole e sicuro afflusso dell'utenza.
2. L'immobile, all'interno del quale è ubicato il Punto Prelievi Esterno (P.P.E.), risulta conforme alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. La superficie del P.P.E. complessiva è di 50 mq;
4. Il Punto Prelievi Esterno (P.P.E.) comprende:
 - un'area di accettazione destinata alle attività amministrative, conforme alla normativa vigente;
 - un locale adibito all'attività di prelievo, dotato di idonea aerazione e ventilazione naturali, con una superficie superiore a 10 m²;
 - un'area annessa dedicata alla raccolta dei campioni biologici.
5. Le pareti del locale prelievi sono tinteggiate con pitture lavabili a tutta altezza;
6. Il locale prelievi è dotato di un lavabo. La pavimentazione risulta idonea a garantire una efficace sanificazione degli ambienti, mentre le porte sono realizzate con materiali lavabili e disinfettabili, conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

-
7. Sono presenti all'interno della struttura uno spogliatoio e servizi igienici dedicati al personale, nonché un servizio igienico per l'utenza, accessibile ai portatori di handicap e conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 8. In tutti i locali sono assicurate condizioni di illuminazione e ventilazione.
 9. **Nei locali del Punto Prelievi non è consentito l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate.**

Visto quanto riportato sopra, viste le certificazioni agli atti riguardanti gli impianti; i sottoscritti Tecnici

CERTIFICANO

che la porzione di immobile suddetta è idonea all'utilizzo come Punto Prelievi Esterno (P.P.E.), ma non risulta idonea all'impiego di apparecchi elettromedicali da applicare.

I TECNICI

Geom. Stefano Scarpa

Geom. Giovanni Mario Tamponi