



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Intervento: NP 3 - Adeguamento locali PS e nuovo volume - Ospedale Civile di Alghero

Importo € 2 036 180,00

CUP: B15F20001730002

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2020 Acconto già erogato	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 137 645,77			€ 6 336,28	€ 400 000,00	€ 1 492 197,95
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	5° anno 2025
Nomina RUP	DICEMBRE					
Richiesta CUP	DICEMBRE					
LAVORI						
Procedura affidamento incarichi professionali		OTTOBRE				
Conferimento incarichi professionali			FEBBRAIO			
Progettazione preliminare			OTTOBRE			
Progettazione definitiva					GENNAIO	
Progettazione esecutiva			DICEMBRE		FEBBRAIO	
Approvazione progetto esecutivo					MARZO	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					APRILE	
Pubblicazione bando					APRILE	
Presentazione delle offerte					GIUGNO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					LUGLIO	
Aggiudicazione definitiva					SETTEMBRE	
Stipula contratto					OTTOBRE	
Consegna lavori					OTTOBRE	
I SAL						GENNAIO
II SAL						MARZO
III SAL						MAGGIO
IV SAL						LUGLIO
V SAL						SETTEMBRE
Fine lavori						DICEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Pubblicazione bando		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Presentazione delle offerte		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Aggiudicazione definitiva		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Stipula contratto		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Consegna forniture		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Installazione e collaudi FORNITURE		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	
Chiusura operazione e funzionalità					DICEMBRE	

Data: 26.01.2024

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE