



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 65/28 del 23.12.2020

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 1 Sassari

**Intervento:** NP 4 - Adeguamento locali PS e nuovo volume - Ospedale Civile di Ozieri

**Importo €** 2.421.651,20

**CUP:** B55F20001510002

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026	8° anno 2027
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 163.703,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800.000,00	€ 704.188,38	€ 753.759,20
<b>Avanzamento procedurale</b>	€ -	€ 49.417,20	€ 3.298,88	€ 21.374,00	€ 6.761,04	€ 882.852,50	€ 704.188,38	€ 753.759,20
<b>OPERE PUBBLICHE</b>								
Nomina RUP	Dicembre							
Richiesta CUP	Dicembre							
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				Gennaio				
Indagini geognostiche					Aprile			
<b>2. Fase autorizzativa</b>								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								
Comune di Ozieri Permesso di Costruire e nuove volumetrie					Maggio			
V.V.F. Parere Favorevole					Novembre			
<b>3. Progetto esecutivo</b>								
Approvazione progetto definitivo						Marzo		
Approvazione progetto esecutivo						Aprile		
<b>4. Procedure di gara - Indizione</b>								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						Maggio		
<b>5. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>								
Proposte di aggiudicazione						Giugno		
Aggiudicazioni						Giugno		
<b>6. Stipulazione contratti</b>								
Stipulazione contratti						Giugno		
<b>7. Esecuzione/Realizzazione</b>								
Consegna dei lavori						Giugno		
<b>ANTICIPAZIONE</b>						Luglio		
I SAL						Ottobre		
II SAL							Gennaio	
III SAL							Aprile	
IV SAL							Luglio	
Conclusione dei lavori							Novembre	
<b>8. Collaudi</b>								
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							Gennaio	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							Gennaio	
<b>9. Acquisto Forniture</b>								
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							Novembre	
Pubblicazione bando							Novembre	
Presentazione delle offerte							Novembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria							Dicembre	
Aggiudicazione definitiva							Dicembre	
Stipula contratto							Dicembre	
Consegna forniture								Marzo
Installazione e collaudi FORNITURE								Marzo
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>								
Chiusura operazioni								Marzo
Funzionalità								Marzo

\*Acconto erogato a valere sull'ex int. NP 4 (€ 25.000,00) e sull'ex int. NP 10 (€ 25.000,00) di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019

**Data:**

**Firma digitale del RUP**